

2022 年省级专项彩票公益金康普乡阿倮村上
组党群活动中心建设项目
结 算 审 核 报 告

四川中昊末工程造价咨询有限公司

二〇二三年三月



基本建设工程审核报告

中昊末审字（2022）第 004 号



2022年省级专项彩票公益金康普乡阿倮村上组党群活 动中心建设项目竣工结算审核报告

维西傈僳族自治县康普乡人民政府：

我公司接受贵单位委托，对贵单位提供的“2022年省级专项彩票公益金康普乡阿倮村上组党群活动中心建设项目”进行了结算审核。审计中检查了“2022年省级专项彩票公益金康普乡阿倮村上组党群活动中心建设项目”结算资料：预算价、实施方案、工程结算书、建设工程施工合同等。审计期间的工程结算资料由维西傈僳族自治县康普乡人民政府提供，并对资料的正确性、真实性和完整性负责。我公司的责任是对该工程结算发表意见。现将审核情况报告如下：

一、审计结论

2022年省级专项彩票公益金康普乡阿倮村上组党群活动中心建设项目结算送审金额 299571.38 元，审定金额 297413.08 元，审减 2158.3 元。

以上审核结果经建设单位、施工单位共同签证认可。

附：审核定案表及其附件。



中国造价工程师

四川中昊末工程造价咨询有限公司



地址：云南·迪庆

报告日期 2023年3月10日



审计工作底稿

索引号: A-01

项目名称	2022年省级专项彩票公益金康普乡阿保村上组党群活动中心建设项目		
审计(调查)事项	工程造价审核		
审计人员	杨静	编制日期	2023-3-10
审计过程: 对建设项目资料进行核查,现场核量完成取证。 维西傈僳族自治县康普乡人民政府报审的《2022年省级专项彩票公益金康普乡阿保村上组党群活动中心建设项目》工程送审金额为299571.38元,经审计核实,工程量减少,共审减工程造价为2158.3元,审定后工程造价为297413.08元。			
审核意见: 准确无误			
审核人员		审核日期	2023-3-10



审计工作底稿

索引号: A-01

项目名称	2022年省级专项彩票公益金康普乡阿保村上组党群活动中心建设项目			
审计(调查)事项	工程造价审核			
审计人员	杨涛	编制日期	2023-3-10	
审计过程: 对建设项目资料进行核查,现场核量完成取证。 维西傈僳族自治县康普乡人民政府报审的《2022年省级专项彩票公益金康普乡阿保村上组党群活动中心建设项目》工程送审金额为299571.38元,经审计核实,工程量减少,共审减工程造价为2158.3元,审定后工程造价为297413.08元。				
审核意见: 准确无误				
审核人员			审核日期	2023-3-10



审 计 取 证 单

项目名称	2022年省级专项彩票公益金康普乡阿保村上组党群活动中心建设项目		
被审计(调查)单位或个人	维西傈僳族自治县康普乡人民政府		
审计(调查)事项	工程审核		
审计 (调查) 事项 摘要	<p>审计认定事实及结论:</p> <p>维西傈僳族自治县康普乡人民政府报审的《2022年省级专项彩票公益金康普乡阿保村上组党群活动中心建设项目》工程送审金额为299571.38元,经审计核实,工程量减少,共审减工程造价为2158.3元,审定后工程造价为297413.08元。</p> <p>以上情况是否属实?请予以确认。</p>		
	审计人员	杨 涛	编制日期
证据 提供 单位 意见	<p>准确无误</p> 		
	证据提供单位负责人(签名)		日期



审计取证记录

被审计单位(人)	维西傈僳族自治县康普乡人民政府
审计事项名称	2022年省级专项彩票公益金康普乡阿保村上组党群活动中心建设项目
证据来源	竣工现场核查、核量等
取证时间	2023年3月4日
取证地点	竣工现场、竣工资料

维西傈僳族自治县康普乡人民政府报审的《2022年省级专项彩票公益金康普乡阿保村上组党群活动中心建设项目》工程送审金额为299571.38元，工程量减少，共审减工程造价为2158.3元，审定后工程造价为297413.08元。

详见附件工程结算明细，其审核情况说明如下：

一、活动室建筑工程

1、砖地沟送审工程量为46.56m，审减工程量为5.56m，审定工程量为41m

二、活动室安装工程

1、手提式灭火器送审工程量为1套，审减工程量为1套，审定工程量为0套

<p>施工单位认定：</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">同志以上签字</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>认定人： <i>张润娟</i> 施工单位 日期：2023.3.10 (签章)；</p>	<p>建设单位认定：</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>认定人： <i>程方</i> 建设单位 日期：2023.3.10 (签章)；</p>
--	---

工程结算审核定案汇总表

工程名称： 2022年省级专项彩票公益金康普乡阿保村上组党群活动中心建设项目

金额单位：元

工程名称	送审价	结算审核金额	增加金额	减少金额	其他
2022年省级专项彩票公益金康普乡阿保村上组党群活动中心建设项目 建设单位：  负责人签章：  2023年 3月 10日	送审价 299571.38 施工单位：  负责人签章：  2023年 3月 10日	结算审核金额 297413.08 审计单位：  负责人签章：  2024年 3月 10日	增加金额	减少金额	-2158.30
备注：后附1、《2022年省级专项彩票公益金康普乡阿保村上组党群活动中心建设项目》					



结 算 审 核 总 价



建设 单 位:

工 程 名 称:

2022年省级专项彩票公益金康普乡阿保村上组党群活动中心建设项目

结算审核总价 (小写)
:

-2158.3

(大写):

负贰仟壹佰伍拾捌元叁角



施 工 单 位
:

(单位盖章)



编 制 单 位:

(签字或盖章)

编 制 人:



F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：活动室-建筑工程

标段：2022年省级专项彩票公益金康普乡阿保村上
组党群活动中心建设项目

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费		暂估价
								定额人工费	规费			
	0101	土石方工程										
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:机械场地平整、±30cm内找平、碾压	m ²								
2	010101003001	挖沟槽土方（外运土方）	1. 土壤类别:三类土（履带式单斗液压挖掘机挖土方） 2. 挖土深度:按照设计要求 3. 弃土运距:3km以内（暂定）	m ³								
3	010101003002	挖沟槽土方（用于回填方）	1. 土壤类别:三类土（履带式单斗液压挖掘机挖土方） 2. 挖土深度:按照设计要求	m ³								
4	010103001001	基础土方回填	1. 密实度要求:按设计及技术要求 2. 填方材料品种:利用开挖一般土方回填	m ³								
	0104	砌筑工程					-1075.86	-206.67	-41.37	-20.46		
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m ³								

1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：活动室-建筑工程

标段：2022年省级专项彩票公益金康普乡阿棵村上
组党群活动中心建设项目

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
6	010401014001	砖地沟	1. 砖品种、规格、强度等级：240厚混凝土实心砖 2. 沟截面尺寸：260*400 3. 做法：西南18J812-P4-2a 4. 垫层材料种类、厚度：100厚C15混凝土 5. 混凝土种类：现浇混凝土	m	-5.56	193.50	-1075.86	-206.67	-41.37	-20.46		
7	010403001001	浆砌毛石基础	1. 石料种类、规格：毛石 2. 基础类型：条形基础 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程										
8	010501001001	一层混凝土垫层	1. 混凝土种类：现场拌制混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3								
9	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3								
10	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类：现场拌制混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3								
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3								
12	010505001001	有梁板（含矩形梁）	1. 混凝土种类：现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3								

- ： 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
 2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
 3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：活动室-建筑工程

标段：2022年省级专项彩票公益金康普乡阿保村上
组党群活动中心建设项目

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
13	010503004001	女儿墙	1. 混凝土种类：现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3								
14	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 已含泵送费	m3								
15	010507001001	散水	1. 做法：西南18 J812-P7-2a 2. 垫层材料种类、厚度：100厚C20混凝土垫层	m2								
16	010515001001	砖砌体加固钢筋 HRB400 (6)	1. 钢筋种类、规格：砖砌体加固钢筋 HPB300 φ6mm钢筋 2. 钢筋制作、安装、运输(综合考虑) 3. 调直	t								
17	010515001002	现浇构件钢筋 HRB400 (6)	1. 钢筋种类、规格：HRB400 φ6 2. 其他：未注详见施工图或相关规范	t								
18	010515001003	现浇构件钢筋 HRB400 (8)	1. 钢筋种类、规格：HRB400 φ8 2. 其他：未注详见施工图或相关规范	t								
19	010515001004	现浇构件钢筋 HRB400 (10)	1. 钢筋种类、规格：HRB400 φ10 2. 其他：未注详见施工图或相关规范	t								



F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：活动室-建筑工程

标段：2022年省级专项彩票公益金康普乡阿傑村上
组党群活动中心建设项目

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费		暂估价
								定额人工费	规费			
20	010515001005	现浇构件钢筋 HRB400(12)	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 2. 其他:未注详见施工图或相关规范	t								
21	010515001006	现浇构件钢筋 HRB400(14)	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 2. 其他:未注详见施工图或相关规范	t								
22	010515001007	现浇构件钢筋 HRB400(16)	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ16 2. 其他:未注详见施工图或相关规范	t								
23	010515001010	现浇构件钢筋 HRB400(22)	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ22 2. 其他:未注详见施工图或相关规范	t								
24	010515001011	现浇构件钢筋 HRB400(25)	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ25 2. 其他:未注详见施工图或相关规范	t								
25	010515001012	箍筋HRB300(6)	1. 钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2. 其它:未注详见施工图或相关规范	t								
26	010515001013	箍筋HRB400(8)	1. 钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 Φ8 2. 其它:未注详见施工图或相关规范	t								
27	010515001014	箍筋HRB400(10)	1. 钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 Φ10 2. 其它:未注详见施工图或相关规范	t								

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：活动室-建筑工程

标段：2022年省级专项彩票公益金康普乡阿保村上
组党群活动中心建设项目

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注		
						综合单价	合价	其中				机械费	暂估价
								人工费					
								定额人工费	规费				
28	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:Φ16内	个									
29	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:Φ20内	个									
	0108	门窗工程											
30	010807001001	铝合金中空玻璃推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金型材中空玻璃推拉窗,90系	m ²									
31	010801001001	实木套装门	1. 门代号及洞口尺寸:实木套装门M1021[1000*2100mm]	樘									
32	010801001002	实木套装门	1. 门代号及洞口尺寸:实木套装门M1221[1200*2100mm]	樘									
	0109	屋面及防水工程											
33	010902001001	不上人屋面	1. 40厚C20细石混凝土保护层,配Φ6双向150钢筋网片绑扎(设分隔缝) 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 4厚SBS改性沥青防水卷材一道(通材性胶粘剂二道),墙面上翻100mm 4. 最薄30厚混凝土找平 5. 60厚挤塑聚苯板保温层	m ²									

主：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：活动室-建筑工程

标段：2022年省级专项彩票公益金康普乡阿保村上
组党群活动中心建设项目

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费		暂估价
								定额人工费	规费			
34	010901001002	小青瓦屋面	1. 瓦品种、规格：小青瓦 2. 用18号铁丝绑扎，并与屋面面板预埋的直径10钢筋头绑通，过小青瓦墙头小孔绑定小青瓦 3. 30厚1：3水泥砂浆找平 4. 4mm厚改性沥青防水卷材 5. 1：2水泥炉渣填充预埋Φ10钢筋	m ²								
35	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：塑料排水管Φ100 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格：塑料雨水斗及弯头	m								
	0111	楼地面装饰工程										
36	011104002001	强化木地板地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色：强化木地板（含地垫、踢脚线）	m ²								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



F-15-1: 分部分项工程清单与计价表


工程名称: 活动室-建筑工程

标段: 2022年省级专项彩票公益金康普乡阿堡村上
组党群活动中心建设项目

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费		暂估价
								定额人工费	规费			
37	011201001001	内墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖墙、混凝土墙(含女儿墙内墙) 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚1: 3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5厚1: 3水泥砂浆	m ²								
38	011201001002	外墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖墙、混凝土墙(含女儿墙外墙) 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚1: 3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5厚1: 3水泥砂浆	m ²								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程				-644.67	-297.93	-59.59				
39	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数: 双飞粉两遍、乳胶漆两遍	m ²	-23.93	26.94	-644.67	-297.93	-59.59			
40	011407001003	内墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 双飞粉两遍、乳胶漆两遍	m ²								
41	011407001002	外墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙面涂料	m ²								

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：活动室-安装工程

标段：2022年省级专项彩票公益金康普乡阿棵村上
组党群活动中心建设项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注		
						综合单价	合价	其中				机械费	暂估价
								人工费					
								定额人工费	规费				
1		强电工程											
1	03041017002	照明配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格、型号:非标、建设方定制 3. 安装方式:明装, 底距地1.6m 4. 未说明部分详设计 5. 包括进出箱内线缆排线接线 6. 未说明部分详设计:	台									
2	030411001007	配管 PVC20	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20	m									
3	030411001012	配管 PVC40	1. 名称:管内穿线 2. 材质:PVC 3. 规格:DN40 4. 配置形式:暗配	m									
4	030408001004	铜芯电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号、规格:YJV-2*10mm ²	m									
5	030411004002	管内配线	1. 名称:管内配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 材质:低烟无卤阻燃耐火电线 4. 型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m									

主：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



扫描全能王 创建

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：活动室-安装工程

标段：2022年省级专项彩票公益金康普乡阿保村上
组党群活动中心建设项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
6	030411004003	管内配线	1. 名称:管内配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 材质:低烟无卤阻燃耐火电线 4. 型号、规格:WDZ-BYJ-4mm2	m								
7	030412005001	单管节能荧光灯	1. 名称:单管节能荧光灯 2. 型号:1*30W 3. 安装形式:吸顶安装	套								
8	030412005002	双管节能荧光灯	1. 名称:双管节能荧光灯 2. 型号:2*30W 3. 安装形式:吸顶安装	套								
9	030404034002	暗装双联单控开关	1. 名称:暗装双联单控开关; 2. 规格:250V 10A; 3. 安装方式:详设计; 4. 其他:未说明部分详设计;	个								
10	030404035001	单相二极、三极插座	1. 名称:单相二极、三极插座; 2. 规格:250V, 10A, 安全型;	个								
11	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒; 2. 其他:未说明部分详设计;	个								
12	030411006002	开关盒	1. 名称:开关盒; 2. 其他:未说明部分详设计;	个								

E: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
 2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
 3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：活动室-安装工程

标段：2022年省级专项彩票公益金康普乡阿保村上
组党群活动中心建设项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				暂估价
								人工费		机械费		
								定额人工费	规费			
13	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统; 2. 电压等级(kV):1kV以下;	系统								
	2	弱电工程										
14	030501005002	综合布线接电箱	1. 名称:综合布线接电箱 2. 规格及型号:非标; 3. 安装:安装底边距地0.3m; 4. 其他:未说明部分详设计;	台								
15	030411001011	配管 PVC20	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20	m								
16	030502004001	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:下沿距地0.35m	个								
17	030502012001	数据插座	1. 名称:数据插座TD 2. 安装方式:下沿距地0.35m	个								
18	030502004002	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:距地0.3m暗装 3. 未注详见施工图及相关规范	个								
19	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒; 2. 其他:未说明部分详设计;	个								
20	030502005002	电话线	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT6-UTP 3. 敷设方式:穿管	m								

E: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



扫描全能王 创建

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：活动室-安装工程

标段：2022年省级专项彩票公益金康普乡阿保村上
组党群活动中心建设项目

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				暂估价
								人工费		机械费		
								定额人工费	规费			
21	030502006002	电视线	1. 名称:电缆 2. 规格:SYWV-75-5 3. 敷设方式:穿管	m								
22	030502005003	信息线	1. 名称:12芯光纤 2. 其它:未注详见图纸说明及相关规范	m								
23	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 敷设方式: 避雷引下线, 利用结构柱内四主筋与接地网连通,	m								
24	030409004001	基础接地	1. 名称: 基础接地 2. 安装形式: 镀锌扁钢 40*4	m								
25	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格型号: Φ12热镀锌圆钢 4. 敷设方式: 沿楼顶女儿墙、屋檐或屋脊敷设	m								
26	030414011001	接地装置调试	1. 名称:接地装置调试; 2. 其他:未说明部分详设计;	系统								
	3	消防工程				-152.30	-26.33	-5.27				
27	030901013001	手提式灭火器	1. 形式:挂墙式 2. 规格、型号: 手提式灭火器 MF/ABC2	具	-1	152.30	-152.30	-26.33	-5.27			

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



扫描全能王 创建